

Plaatsnaam	Projectnaam	Raadsinformatie
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Er heeft een marktverenning plaatsgevonden. Er wordt een collegevoorstel voorbereid voor het vervolg.
	Woningbouwplan Dorpsstraat 28	Bij de grondsanering is de ontwikkelaar op problemen gestuit wat allicht vertraging gaat opleveren.
Dirkshorn	Herinrichting Dirkshorn	De fysieke werkzaamheden zijn afgerond het onderhoudstermijn van zes maanden is voor dit project in gegaan.
Gemeentebreed	Aanleg natuurvriendelijke oevers Wmh en T horn	De werkzaamheden zijn afgerond.
	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden.
	Groot onderhoud asfalt 2019	Werkzaamheden worden voorbereid. Uitvoering staat gepland voor september 2019.
	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	De aanbesteding is in voorbereiding. Uitvoering wordt voorzien in de maanden september t/m december 2019.
	Vervanging openbare verlichting naar LED	De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is voor het grootste deel binnen de planning gerealiseerd. Alleen bijzondere gevallen en een deel van de vervanging van (moeilijk leverbare) masten en aante passen armaturen loopt nog door tot medio juli.
Groote Keeten	Boskerpark Voorweg	Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.
	Revitaliseren Plein Groote Keeten	De werkzaamheden zijn afgerond en het project is opgeleverd. Op zaterdag 11 mei is het plein officieel geopend. De omgeving is over het algemeen zeer tevreden en enthousiast over de nieuwe inrichting.
Petten	Toegankelijkheid strand van Petten	De werkzaamheden zijn afgerond. Aan de landzijde worden in het ontwerp voor het ontmoetingsplein nog verdere maatregelen voorzien voor mindervaliden.
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	De aanbestedingsprocedure loopt. Planning is om medio juni de opdracht te verlenen. Uitvoering kan dan worden gestart na de bouwvakvakantie en realisatie gereed laatste kwartaal 2019.
	Herinrichting Waldervaart Park	Donderdag 6 juni is er een inloopavond gehouden voor bewoners waarin het definitief ontwerp is. Opmerkingen op het DO zullen we nog verwerken, waarna er een bestek wordt opgesteld. De planning is dat de werkzaamheden van fase 1 najaar 2019 worden opgesta
	Parkeerplaats de Loet	Voor het project moet een bestemmingsplan worden gewijzigd, hiermee gaan we de komende periode aan de slag.
	Reconstructie Populierenlaan	De laatste fase van het project is in uitvoering, de bestrating van de rijbaan wordt binnen 4 weken afgerond. De bomen en heesters worden aangebracht in het najaar.
	Schagerbrug	Schagerweg

't Zand	Bedrijventerrein Kolksluis t Zand	Afgelopen periode zijn de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd inclusief de aansluiting op de bestaande Koning Willem II weg.
	Bouw en woonrijp maken t Zand Noord 1e fase	Door de ontwikkelaar zal op korte termijn een 'concept' bouwrijp bestek worden overlegd en medio juni een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Met het schetsontwerp als uitgangspunt zal het ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Er wordt een PvA opgesteld, waarin oa de fasering zal worden bepaald en in overleg met de afdeling Inkoop wordt gekeken naar de beste bouworganisatie- en contractvorm voor dit project. Per 1 januari 2020 kan een aanvraag voor bdu subsidie bij de provincie Noord Holland worden gedaan, hierop wordt mede de planning bepaald.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan / gedeelte Jonkerstraat	Project is net gestart. Offerte gevraagd bij landschapschapsarchitect. Met de dorpsraad wordt contact gezocht. Voorbereiding 2019, uitvoering 2020
