

Portefeuillehouder	Plaatsnaam	Projectnaam	Raadsinformatie
Hans Heddes	Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Het onderzoek naar invullingsopties ligt op schema, project op schema voor realisatie winter/voorjaar 2020
	Callantsoog	Woningbouwplan Dorpsstraat 28	Door de ontwikkelaar zijn de 'concept' documenten voor het bouw- woonrijpmaken aangeleverd ter controle. De planning is dat genoemde fysiek werkzaamheden in de maand mei zullen starten.
	Dirkshorn	Herinrichting Dirkshorn	De werkzaamheden liggen op schema op donderdag 16 mei zal de laatste handeling ter afronding van het project worden verricht door wethouder Heddes.
	Gemeentebreed	Aanleg natuurvriendelijke oevers Wmh en T horn	De werkzaamheden liggen op schema, medio mei wordt het werk afgerond en opgeleverd.
	Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Op dit moment zijn er geen verdere ontwikkelingen te melden.
	Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2019	Momenteel wordt gewerkt aan het bestek voor groot onderhoud asfalt 2019. Op basis van de benodigde voorbereiding en aanbestedingsprocedure is de uitvoering voorzien in september 2019.
	Gemeentebreed	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	De contractstukken in de vorm van een bestek worden op dit moment beoordeeld. Het werk wordt in juni aanbesteed. In de maanden augustus t/m november zal de fysieke uitvoering gaan plaatsvinden.
	Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Er zijn op basis van logische inpassing in de MJOP (MeerJarige Onderhouds Planning) 8 vastgoedobjecten geselecteerd waarbij de duurzame maatregelen worden uitgevoerd in 2019. Voor de diverse onderdelen worden nu aanbestedingsdocumenten opgemaakt.
	Gemeentebreed	Vervanging openbare verlichting naar LED	De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is voor het grootste deel binnen de planning gerealiseerd. Alleen bijzondere gevallen en een deel van de vervanging van (moeilijk leverbare) masten loopt nog door tot medio juni.
	Groote Keeten	Boskerpark Voorweg	Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.

Groote Keeten	Revitaliseren Plein Groote Keeten	De revitalisering van het plein Groote Keeten was grotendeels voor de afgesproken datum van 19 april afgerond. Momenteel vinden er nog wat kleinschalige afrondende werkzaamheden plaats. Hinder voor bewoners en toeristen is hierbij minimaal.
Petten	Toegankelijkheid strand van Petten	De asfalteringswerkzaamheden Spreeuwendijk zijn voor de afgesproken datum van 19 april afgerond. Momenteel worden onder meer de bermen verder afgewerkt. Er zijn geen wegen meer afgesloten en de overlast voor bewoners en toeristen is minimaal.
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, de uitvraag aan een drietal marktpartijen wordt in april gedaan. Opdrachtverlening in mei. Uitvoering zal vervolgens in overleg met de opdrachtnemer worden bepaald. Verwachting is dat uitvoering in de (vroeg) zomer kan plaatsvinden.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Op 1 april heeft wethouder Hans Heddes de hondenweide geopend, dit was een groot succes. Op verzoek van de gebruikers wordt er binnenkort nog een zitbank geplaatst. Op korte termijn wordt het ontwerp voor de herinrichting afgerond.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De planning is om op korte termijn de procedure voor de benodigde bestemmingsplanwijziging op te starten.
Schagen	Reconstructie Populierenlaan	De werkzaamheden verlopen voorspoedig, met bijna geen klachten van bewoners. Wel zijn er enkele financiële tegenvallers, er zit klei in de ondergrond ipv zand en de oude bestratingsmaterialen zijn niet geschikt voor hergebruik.
Schagerbrug	Schagerweg	Het adviesbureau is bezig met de voorbereiding. De subsidieaanvraag is zo goed als afgerond en wordt binnenkort ingediend bij de Provincie.
't Zand	Aanpassen persleiding t Zand Bedrijventerrein Kolksluis t Zand Bouw en woonrijp maken t Zand Noord 1e fase	Het project is afgerond. Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden. Op korte termijn zullen de werkzaamheden voor de voorbelasting (ophogen grond) starten. De aanbesteding hiervoor is door de ontwikkelaar georganiseerd en afgerond.

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

Na de bewonersavond op 26 februari 2019 is het Schetsontwerp vastgesteld. Dit is nu uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de opgave. Wat die opgave exact gaat inhouden is echter nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de uiteindelijk beschikbare middelen. De komende periode tot aan de zomer wordt gebruikt om verschillende scenario's en hierbij behorende kosten in beeld te brengen. Het bestuur zal vervolgens worden gevraagd een afweging op de verschillende scenario's te maken.