

Plaatsnaam	Projectnaam	ToelichtingRaad
Callantsoog	Abbestederweg - vervanging damwanden langs 3 sloten	Het werk Vervangen damwanden Abbestederweg is opgestart. Circa 170 meter damwanden is aan vervanging toe. De andere oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Het voorlopig ontwerp is ontvangen en wordt binnenkort beoordeeld. Verwachting is de uitvoering zal plaatsvinden in de wintermaanden van 2021/2022.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	De ruimtelijke onderbouwing is gereed en aangeleverd. Deze dient als bijlage voor de verdere planologische procedure. Project valt onder het verzamelplan. De gesprekken over de aankoop van gronden particulier en grond van HHNK hebben plaats gevonden. De contracten particulier zijn getekend. Het DO wordt voorgelegd aan de kabel en leiding beheerders voor de benodigde omleggingen. Omgevingswet is een bepalende factor in dit project.
Gemeentebreed	Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen	Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen is opgestart. Het werk behelst de vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur zijn. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	De uitvoering voor de 2e fase zonnepanelen op daken loopt, in oktober ingebruikname 160 zonnepanelen bij sporthal Multitreffer, 't Zand en 100 panelen bij de Harenkarspelhal in uitvoering.
Gemeentebreed	aanleg Schoolzones	Op dit moment zijn de voorbereidingen gereed. De planning voor uitvoer is rond de tweede week van oktober.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	In Oktober wordt er overleg gevoerd met HHNK over een aanpassing van het voorgenomen riooltracé. Na dit overleg zal de voorbereiding weer actief worden opgepakt om richting aanbesteding te gaan werken.
Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	Het grondwerk is gereed en de halfverharding is aangebracht. Momenteel ligt het werk stil tot het najaar. In het najaar brengen we de groenvoorzieningen aan en is het project gereed.
Gemeentebreed	Asfaltonderhoud 2021	De asfaltwerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd en Strukton is hier het komende kwartaal ook nog mee bezig. De locaties die niet meer geasfalteerd kunnen worden vanwege de weersomstandigheden, worden vanaf maart 2022 uitgevoerd.
Gemeentebreed	Herplant bomen 2021	Stoop is begonnen met realiseren van de groeiplaatsen voor de nieuwe te planten bomen. Dit gaat door tot week 46 waarna zij over gaan tot het planten van de bomen. Uiterlijk week 52 staan alle (600) bomen in de grond.
Groote Keeten	Sandepark - vervangen riool, verharding & groen	Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het werk behelst de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld.

Groote Keeten	Gladheidsbestrijding voormalige wegen HHNK	Per 1 januari jl. heeft de gemeente Schagen circa 160 km buitenwegen overgedragen gekregen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gladheidsbestrijding van deze wegen is, per addendum, toegevoegd aan het lopende contract van de lokale partij die dit al jarenlang voor de gemeente Schagen doet. De gladheidsbestrijding van alle wegen (m.u.v. de provinciale wegen) binnen de gemeente Schagen ligt nu in één hand hetgeen de duidelijkheid ten goede komt.
Schagen	Reconstructie Kanaalstraat en omgeving	Er zijn diverse onderzoeken uitgezet en zodra hier de uitslagen van binnen zijn kunnen we verder richting ontwerpfase. Ook is de participatie opgestart en zijn de bewoners geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief en is er een enquête verstuurd. De inschatting is dat er in Q1 een schetsontwerp ligt.
Schagen	Herinrichting Kaagweg Schagen	We zijn bezig met het definitief ontwerp, de verwachting is dat de aanbesteding eind dit jaar zal plaatsvinden en de start van de uitvoering begin van Q1 '22 zal plaatsvinden.
Schagen	Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod	Het plan van aanpak voor het verkrijgen van toestemming van het Openbaar Ministerie (OM) voor het aanbrengen van een camera is begin juli naar het OM gestuurd. Er is zowel toestemming aangevraagd om te mogen handhaven op het vrachtwagenverbod als op het eenrichtingsverkeer. De reactie van het OM neemt echter meer tijd in beslag dan normaal. Om geen vertraging op te lopen is alvast gestart met het inkoopproces voor de camera. Als er toestemming wordt verleend door het OM, dan kan daarna meteen doorgepakt worden. Er wordt ook al nagedacht over eventuele alternatieven, mocht het OM toch geen toestemming verlenen. Als alles volgens planning blijft lopen, dan is de camerahandhaving in november een feit.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Aankomend najaar worden nog verschillende groenvakken beplant met bollen en knollen. Ook worden de bomen en heesters ingeboet. Het herinrichting van het hofje bij het Vinkenhof moet nog verder worden uitgewerkt iom de bewoners.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Schagen	Zuiderweg Schagen	Het college werkt aan een beeldvormende vergadering 17 september waarin de Raad wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in Schagen en invloed op de infrastructuur. Deze vormen bouwstenen voor de verdere participatie en uitwerking Zuiderweg.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	De bestemmingswijziging is voorbereid middels een omgevingsplan. Daarna volgt participatie en uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.

Schagerbrug	Schagerweg	Het concept ontwerp voor de reconstructie van de Schagerweg is tijdens informatieavonden gepresenteerd aan belangstellenden. Er zijn door bewoners en dorpsraad meerdere opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Deze input wordt momenteel verwerkt en de antwoorden worden voorbereid. Het betreffen voor een deel vragen en opmerkingen die eerder zijn gemaakt en waarvoor na belangenafwegingen al een definitieve keuze in het ontwerp is gemaakt. Eventuele nieuwe inzichten kunnen aanleiding geven tot kleinschalige aanpassingen op het ontwerp. En daarnaast zijn er een aantal opmerkingen gemaakt die betrokken worden bij de technische uitwerking. Planning is er nog steeds op gericht om medio voorjaar 2022 te starten met de uitvoerende werkzaamheden.
Sint Maartensbrug	Speelveld Sint-Maartensvlotbrug	Het nieuwe speelveld is gereed en inmiddels ook bespeelbaar. Het enige wat nog rest is het aanplanten van de bomen en het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs de slootkant. Dit gebeurt in de winter van 2021.
Tuitjenhorn	Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjenhorn	De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het realiseren van het participatie project Roockershuispark, fase 2. Het project is in de voorbereidingsfase. De water- en omgevingsvergunningen zijn verleend. Het parkbestuur is nu bezig met opdracht geven voor de aanleg van het park.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Op dit moment zijn we druk bezig met de aanbesteding van fase 1, de uitvoering van deze fase zal begin van Q1 van start gaan. Voor fase 2 loopt het participatieproces volop, er is ondertussen een 2e bewonersbijeenkomst geweest.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Huidige projectfase Definitief Ontwerp (DO) is in concept gereed. Het DO concept is gepresenteerd aan de Dorpsraad op 12 juli 2021. Er volgt nog een overleg met de kabels en leidingbeheerders in week 34. Vervolgens wordt het DO verder gewerkt om in een bewonersavond aan de direct betrokkenen binnen het projectgebied (breed) te presenteren. Verder wordt gewerkt aan de onderzoeken (o.a. bodemonderzoek- pfas-pfos, grondonderzoeken, bemalingsadvies en een OV plan met een bekabelingsplan). Start van de aanbesteding is naar verwachting medio kwartaal 4 in jaargang 2021. Er wordt gestart met het opstellen van het bestek om vervolgens te kunnen aanbesteden. De verwachting is dat medio voorjaar 2022 met de uitvoering kan worden begonnen.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Met dorpsraad en omwonenden is gekozen voor een rotonde. Verdere uitwerking vindt momenteel plaats evenals grondaankoop. Voorlopige inschatting is aanleg in 2023.