

## Raadsinformatiememo

Datum 26 juni 2024  
Ons kenmerk 174998  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Van P. de Nijs-Visser  
Bijlage  
Onderwerp Update stand van zaken Pallas

Geachte dames en heren,

In deze memo wordt de huidige stand van zaken rondom de realisatie van de nieuwe nucleaire onderzoeksreactor in Petten (Pallas) toegelicht.

### Planologie

De gemeenteraad van Schagen heeft drie bestemmingsplannen<sup>1</sup> vastgesteld om de realisatie van de PALLAS-reactor mogelijk te maken. Door belangenorganisaties is beroep ingesteld tegen deze bestemmingsplannen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Raad van State) heeft alle beroepen tegen deze drie bestemmingsplannen ongegrond verklaard waarmee de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden.

Pallas heeft op 31 maart 2022 een omgevingsvergunning voor het bouwen van de onderzoeksreactor en een aantal bijbehorende bouwwerken aangevraagd. De gemeente heeft deze vergunning op 25 oktober 2022 verleend. Een aantal belangenorganisaties hebben bij de Raad van State beroep ingesteld tegen deze vergunning. De verwachting is dat de zitting wordt gehouden in het derde kwartaal van 2024.

Voor de realisatie van de onderzoeksreactor heeft Pallas een kernenergiewetvergunning nodig. Deze wordt verleend door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Deze vergunning is op 15 februari 2023 verleend. Tegen deze vergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. We zijn nog in afwachting van een zittingsdatum.

### Stand van zaken bouw

De omgevingsvergunningen en de Kew-vergunning zijn van kracht en PALLAS is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de reactor. Dit is toegestaan. Gelet op de grondigheid van de besluitvorming valt niet te verwachten dat de vergunningen niet in stand blijven. Mochten de vergunningen desondanks in het worstcase scenario toch worden vernietigd, dan is het aannemelijk dat de besluitvorming 'gerepareerd' kan worden. In het geval dat zelfs niet mogelijk is, dan dient PALLAS de werkzaamheden ongedaan te maken. Hier ligt een risico voor PALLAS. Voor de gemeente ligt hierin geen risico. De eventueel benodigde extra ambtelijke uren kunnen bij PALLAS gedeclareerd worden.

PALLAS is op dit moment bezig met de fundering en de bouwkuip. Er is een bouwkuip gegraven (50x50 m en 17m diep), deze is uitgevoerd met diepwanden en verankering. Hierna zijn, voor de fundering, 380 schroefinjectiepalen in de grond gebracht. In de komende periode wordt het onderwaterbeton gestort.

---

<sup>1</sup> De bestemmingsplannen "Pallas-reactor" (vastgesteld op 2 april 2019), "Pallas-plot" (vastgesteld op 2 november 2021) en "Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021" (vastgesteld op 2 november 2021).

Hierna wordt de kuip leeggepompt en wordt een funderingsvloer aangebracht. Hiermee is de fundering klaar en kan begonnen worden met de opbouw van de reactor.

### **Toezicht**

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de vergunning. Het toezicht is door de gemeente in twee stukken opgesplitst, namelijk het constructietoezicht en het bouwtoezicht.

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn de constructietekeningen op hoofdlijnen goedgekeurd. Dit betekent dat Pallas nog gedetailleerde berekeningen, tekeningen en rapportages moet aanleveren. De gemeente moet deze stukken beoordelen, voordat Pallas de werkzaamheden kan uitvoeren. De gemeente heeft niet de kennis in huis om deze stukken te controleren. Hiervoor is de Omgevingsdienst Nederland ingeschakeld. Deze is via een aanbesteding in 2023 gecontracteerd.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwplaats. Op dit moment voert de gemeente dit toezicht nog zelf uit. Een aanbesteding is gestart om een externe toezichthouder te vinden. De planning is om in kwartaal 3 van 2024 een partij te contracteren. Deze gaat dan het bouwtoezicht voor de gemeente uitvoeren. Een externe partij wordt ingehuurd omdat de gemeente niet de capaciteit heeft om het bouwtoezicht uit te kunnen blijven voeren.

### **Samenwerking met andere bevoegd gezagen**

Er zijn verschillende instanties als bevoegd gezag die betrokken zijn bij de realisatie van Pallas. De belangrijkste is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Er zijn op reguliere basis overleggen met de ANVS, Pallas en de gemeente Schagen. Hiermee wordt een goede samenwerking geborgd.

Ook met de overige bevoegd gezagen, zoals Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, de Veiligheidsregio of de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn op reguliere basis overleggen.

### **WOO-verzoek**

Bij de gemeente is een WOO-verzoek ingediend. Alle stukken van de omgevingsvergunning en de nog te toetsen stukken zijn opgevraagd. Een aantal stukken zijn (geanonimiseerd) verstrekt. Een aantal stukken zijn geheim verklaard en om deze reden niet verstrekt. Een aantal stukken bestaan nog niet of zijn nog niet in het bezit van de gemeente. Deze zijn dan ook niet verstrekt. Dit gaat over de nog te toetsen stukken. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld.

### **Afsluiting**

Op dit moment verloopt de bouw voorspoedig en volgens schema. Volgend jaar wordt u met een nieuwe raadsinformatiememo op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom Pallas.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

Mevrouw E.C. van der Bruggen  
Gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen  
burgemeester