

Plaatsnaam	Projectnaam	Toelichting Raad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Vorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Volgens planning gaat de aannemer begin december 2020 van start en het nieuwe geluidscherm is voor de eind december 2020 opgeleverd. De bewoners worden week 48 hierover geïnformeerd.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Voor fase 1 (Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht) heeft een uitgebreid participatie traject plaatsgevonden. Met name met de klankbordgroep is intensief overleg geweest over het ontwerp. Op basis hiervan is het definitieve ontwerp opgesteld. De belangen en reacties vanuit de participatie en de doelstellingen en beleid vanuit de gemeente zijn uitgebreid besproken en afgewogen bij het tot stand komen van dit ontwerp. Vanuit wensen van de klankbordgroep is het ontwerp op onderdelen ook aangepast. Maar op onderdelen is ook gekozen voor een andere invulling dan gewenst vanuit de klankbordgroep. Ook dit is met de klankbordgroep gedeeld. Het definitieve ontwerp wordt op korte termijn, naar verwachting medio december 2020, gedeeld met alle bewoners en belanghebbenden. Mede als gevolg van de corona maatregelen doen we dit in eerste instantie volledig digitaal met ons nieuwe participatie platform 'samen.schagen.nl'. Bewoners en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid digitaal vragen en opmerkingen te maken op detailniveau (praktisch en wat evt over hoofd is gezien), de hoofdlijnen staan vast. Hierna wordt het ontwerp nader technisch uitgewerkt en kan er een planning voor aanbesteding en uitvoering worden gemaakt. De verwachting is dat, vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden, de werkzaamheden aan de kabels, leidingen en riolering medio 2021 van start kunnen gaan.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	In november worden er ruim 100 bomen geplant, maart 2021 gaat de aannemer weer verder met de 3e fase. Deze fase bestaat uit het uitdunnen van beplantingsvakken en aanbrengen van nieuwe beplanting.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. De planlogische procedure wordt meegenomen in het zgn. 'veegplan'. De prognose is dat het project eind 2021/ begin 2022 uitgevoerd kan worden.
Dirkshorn	Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat	De aanbestedingsprocedure is afgerond. Inmiddels heeft het bedrijf KWS infra van ons een opdracht ontvangen om de renovatie werkzaamheden ter hand te nemen. Alle aanwonende hebben van ons een bewonersbrief ontvangen over de aandachtspunten tijdens de werkzaamheden en de planning. Gedurende het project worden de bewoners van beide straten middels een project App van de aannemer op de hoogte gehouden over de voortgang en belangrijke zaken tijdens de werkzaamheden. Zowel de klankbordgroep als de dorpsraad zijn hiervan op de hoogte gesteld. Eind november zal de aannemer starten met de werkzaamheden die tot begin april 2021 gaan duren.
Callantsoog	Woningbouwplan Dorpsstraat 28	De actiepunten uit de oplevering met de ontwikkelaar zijn uitgevoerd. Op dit moment loopt het onderhoudstermijn nog tot februari 2021. Het openbaar gebied zal na het onderhoudstermijn worden teruggeleverd aan gemeente Schagen.

Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Eind dit jaar hopen wij duidelijkheid te ontvangen over de ontwikkeling Boskerpark wat belangrijk is voor de aanpak van dit project.
Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van het Geestenbos.
Gemeentebreed	Actie Groenadoptie (Idylles)	In overleg met de adoptanten worden de betreffende groenvakken ontworpen. Ook wordt afgesproken welke werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd. Dit resulteert in werkomschrijvingen en een bestellijst voor het groen.en hebben we alle binnengekomen en opgestelde ontwerpen vertaald in een werkomschrijving en bestellijst. De verwachting is dat nog dit jaar gestart kan worden met de uitvoering.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering vond plaats in april, mei en juni 2020. De overige 16 duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning, op de financieel voordeligste wijze, uitgevoerd. Het gaat hierbij om het aanbrengen van isolatie aan dak, muur, vloer of leidingen, het aanbrengen van isolerende beglazing en optimalisaties aan bestaande cv installaties, boilers en zon installaties. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op schema, het aanbestedingsproces voor jaar 2 is gestart.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Het nieuwe voorlopig ontwerp met een wadi ten zuiden van de Hoebelaan is door de klankbordgroep positief ontvangen. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat het ontwerp in het eerste kwartaal van 2021 kan worden vastgesteld en gepresenteerd. Daarna wordt het ontwerp technisch uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Gehoopt wordt dat eind 2020/ begin 2021 een voorlopig koopcontract met de grondeigenaren kan worden getekend. De planlogische procedure wordt meegenomen in het zgn. 'veegplan'. De prognose is dat het project eind 2021/ begin 2022 uitgevoerd kan worden.
Schagerbrug	Schagerweg	Het definitieve ontwerp is gereed en wordt nog algemeen gedeeld. Het participatieproces voor de ontwerpfase wordt in een bijeenkomst met de betrokkenen afgerond. Na de civieltechnische uitwerking en het overleg met de nutsbedrijven kan het project aanbesteed worden. De verwachting is nu dat medio 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden.
Gemeentebreed	Baggerplan 2020	Het baggeren van dit najaar is aanbesteed en momenteel in uitvoering. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Daarnaast wordt de haven op de juiste diepte gebracht, met name ter plaatse van de loskades voor Spaansen en Strukton zijn hierin werkzaamheden nodig.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Voor het realiseren van een openbaar toilet op het dorpsplein is een omgevingsvergunning afgegeven. Hierop is een bezwaar binnengekomen. Dit bezwaar is nog in procedure. Inmiddels is er een aanbod van een ondernemer om in pandig een openbaar toilet aan te bieden, dit alternatief en de voorwaarden hiervoor worden momenteel nader uitgewerkt. In beide gevallen is de planning dat in het voorjaar de nieuwe voorziening in gebruik genomen kan worden.

Schagen	Brug De Leng in Nes Noord	De toegangsdam van het sportpark in Nes Noord is uitgevoerd als tijdelijke dam met een te kleine duiker. Deze wordt vervangen door een definitieve vaarduiker. Hierin wordt samenwerking met de provincie gezocht omdat zij eveneens een zelfde vervangingsopdracht hebben. De voorbereiding is afgerond. Uitvoering wordt afgestemd op de mogelijke ontwikkelingen in het kader van de 'sportcarroussel Groenoord - De Nes'. Mogelijke uitvoering in de zomermaanden van 2021.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2020	De groot onderhoudswerkzaamheden voor 2020 zijn uitgevoerd en momenteel worden de werkzaamheden welke gepland staan voor voorjaar 2021 aanbesteed.
Schagen	Zuiderweg Schagen	Om de diverse onderhoudsopgaven en ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken wordt een planstudie gemaakt en worden subsidiemogelijkheden verkend. Hiermee wordt vanuit een visie op het gebied naar concrete uitvoering toe gewerkt en zal er gelegenheid zijn voor participatie. Voor dit traject wordt door het college een voorbereidingskrediet aan de Raad gevraagd.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. De planlogische procedure wordt meegenomen in het zgn. 'veegplan'. De prognose is dat het project eind 2021/ begin 2022 uitgevoerd kan worden.
Schagen	Skatebaan Muggenburg	De aanbesteding loopt en definitieve gunning wordt medio december verwacht. In de beoordeling spelen de initiatiefnemers een belangrijke rol. De aannemer krijgt vanwege het weer, de ruimte om in het voorjaar 2021 daadwerkelijk buiten de uitvoering te verzorgen. Wanneer de uitvoeringsplanning bekend is wordt deze met de Raad gedeeld.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Er wordt een ontwerp opgesteld om de kruising Warmerhuizenweg - Dergmeerweg om te vormen tot een kruising met fietsoversteek. Op basis van dat ontwerp worden de gevolgen in het kader van grondverwerving en benodigde procedures bepaald. Ook kan dan een planning voor de realisatie worden opgesteld. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2021 duidelijk wordt.