

| Plaatsnaam | Projectnaam | ToelichtingRaad |
|---------------|---|--|
| Gemeentebreed | Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen | Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen is opgestart. Het werk omhelst de vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur zijn. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld. |
| Tuitjenhorn | Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjenhorn | De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het realiseren van het participatie project Roockershuispark, fase 2. Het project is in de ontwerpfase. De projectteam stuurt nu aan op de technische uitwerking van het ontwerp, afstemming met stakeholders en verkrijgen van vergunningen. |
| Groote Keeten | Sandepark - vervangen riool, verharding & groen | Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het werk omhelst de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld. |
| Gemeentebreed | Vervangen mijnsteenpaden op 3 begraafplaatsen | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
| Schagen | Reconstructie Kanaalstraat en omgeving | Momenteel bevindt het project zich in de definitie fase. er zijn diverse onderzoeken in gang gezet. Tevens is er een interne duurzaamheids sessie opgestart waarbij de onderzocht wordt welke ambities en doelstellingen haalbaar zijn dit met het oog op klimaatadaptieve maatregelen en duurzaamheid. De verwachting is dat na de zomer de stap gezet kan worden richting de ontwerpfase. Het participatieproces hiervoor wordt de komende periode voorbereid. |
| Schagen | Herinrichting Kaagweg Schagen | Momenteel bevindt het project zich in de definitiefase, er wordt gewerkt aan een compleet en concreet eisenpakket en op basis hiervan zal er een herziene raming worden opgesteld. Er zijn een aantal ambities gewijzigd en waardoor er een aantal aspecten worden aangepast. Zodra deze helder en concreet zijn zal er een goede raming bij de opdrachtgever worden neergelegd en kunnen we door naar de ontwerpfase. |
| Tuitjenhorn | Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen | Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase voor het eerste gedeelte van de herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht). De ontwerpfase is na intensief overleg met KBG afgerond en daarbij zijn de wensen en een aantal aanpassingen meegenomen. Er ligt nu een breed gedragen ontwerp. De subsidie aanvraag is afgewezen door de Provincie, de provincie is van mening dat er niet voldoende bijdrage wordt geleverd aan het duurzaam veilig inrichten van deze weg. Door middel van het indienen van een bezwaar wordt alsnog geprobeerd om subsidie voor dit project te verkrijgen. Voor fase 2a en 2b start de ontwerpfase. Het participatietraject hiervoor wordt momenteel voorbereid. |

| | | |
|---------------|--|---|
| Schagen | Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod | Er is opdracht gegeven aan een adviesbureau dat de gemeente gaat begeleiden bij aanvragen van de toestemming voor het handhaven op basis van kentekenherkenning, de organisatie omtrent het beoordelen van de beelden en het plaatsen van de camera. De benodigde gegevens zijn het bureau geleverd. De doelstelling is dat de toestemming van de lokale driehoek in juli ontvangen is. Naar verwachting zal het plaatsen van de camera eind dit jaar gereed zijn. Om de vrachtwagenchauffeurs door middel van bebording naar de juiste locatie te leiden is een bebordingsplan gemaakt, waarbij de Thorbeckestraat vermeden wordt. Voor het plaatsen hiervan is ook de toestemming nodig van de provincie. Dit bebordingsplan wordt eerst met hen besproken voordat er toestemming wordt gevraagd. Het interne verzoek voor periodieke handhaving in de Thorbeckestraat op vrachtverkeer totdat de camera er staat is ingediend. |
| Gemeentebreed | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | De uitvoering voor de 2e fase zonnepanelen op daken is na aanbesteding gegund. De uitvoering hiervan vordert. |
| Schagen | Herinrichting Waldervaart Park | De bollen en knollen staan op dit moment volop in bloei, daarover krijgen we veel complimenten van de bewoners. Aankomende weken vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het opknappen van de gazons en het onderhoud van beplanting. |
| Schagen | Parkeerplaats de Loet | De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. |
| Gemeentebreed | aanleg Schoolzones | Op dit moment is het project in voorbereiding en worden er ontwerpen gemaakt voor de schoolzones bij de volgende basisscholen: De Doorbraak in Warmenhuizen. De Iepenlaan in Schagen. De Julianalaan of Hofstraat in Schagen. De Keinsmerweg in 't Zand. De Dorpsstraat in Tuitjenhorn (bestaande schoolzone opwaarderen). De Volleringsweg in Waarland. (bestaande schoolzone opwaarderen). De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor juli / augustus (tijdens de schoolvakantie). |
| Waarland | Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland | De verwachting is dat op korte termijn het ontwerp definitief gemaakt kan worden. Daarna vindt de nadere technische uitwerking plaats. De verwachting is dat er eind 2021 met de uitvoering kan worden begonnen. |
| Burgerbrug | Kruising Grote Sloot, vervangen van asfaltdeklaag twee bruggen | De werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
| Dirkshorn | Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn | Er is een opdracht gegeven om ruimtelijke onderbouwing te leveren bij de planologische procedure die meegaat in het verzamelplan. De gesprekken over de aankoop van gronden van HHNK lopen nog. Inmiddels is het verzoek gedaan bij de kabel en leiding beheerders voor de benodigde omleggingen. |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Schagerbrug | Schagerweg | Op korte termijn wordt het ontwerp gepubliceerd op Samen.schagen.nl. Ook wordt gekeken of een fysieke presentatie van het ontwerp voor de inwoners van Schagerbrug mogelijk is. |
| Dirkshorn | Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat | Op 6 mei zijn de werkzaamheden met de aannemer opgenomen en accoord bevonden. Er is een bedankbrief van de klankbordgroep ontvangen over het behaalde resultaat van de werkzaamheden die zeer plezierig en voorspoedig zijn verlopen. Op dit moment bevindt het werk zich in het onderhoudstermijn die loopt tot begin november.. |
| Gemeentebreed | Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog | Geen ontwikkelingen te melden. |
| Gemeentebreed | Geestenbos Eenigenburg | De uitvoering is gestart. Het grondwerk is gereed en momenteel wordt het halfverhardingspad aangelegd. Van het najaar worden er groenvoorzieningen (bomen en heesters) aangeplant. |
| Sint Maartensbrug | Speelveld Sint-Maartensvlotbrug | Het ontwerp is vastgesteld en deze wordt momenteel technisch uitgewerkt. Zodra de technische uitwerking intern akkoord wordt bevonden, kunnen we overgaan tot uitvoering. |
| Gemeentebreed | Herplant bomen 2021 | De deelopdracht met ruim 700 bomen ligt nu bij Stoop om uit te werken en voor te bereiden conform het contract wat wij met hun hebben gesloten. Het streven is om in augustus te starten met het de groeiplaatsverbetering zodat de bomen voor de jaarwisseling geplant kunnen worden. |
| Callantsoog | Openbare toiletvoorziening Callantsoog | Vanwege de Suez-blokkade heeft de productie vertraging opgelopen. Plaatsing van het toiletgebouw is gepland voor 9 juni. Aansluitend volgt de inbedrijfstelling en in gebruikname in de 2e week van juni. |
| Schagen | Brug De Leng in Nes Noord | In samenwerking met de provincie worden twee duikers vervangen voor vaarduikers. Deze vervanging wordt tussen 14 juni en 23 juli uitgevoerd. |
| Gemeentebreed | Groot onderhoud asfalt 2020 | De onderhoudswerken zijn grotendeels uitgevoerd conform planning. Resterende delen worden op korte termijn afgerond en de volgende tranche is in voorbereiding. |
| Schagen | Zuiderweg Schagen | De hoofdverkeersstructuur, met aandacht voor Zuiderweg en Muggenburg-Zuid wordt momenteel nader beschouwd zodat circa eind september in overleg met de werkgroep van de Raad een beeldvormende vergadering kan worden gehouden. |
| Schagen | Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg | De bestemmingswijziging volgt op grondruil, afhankelijk van project Buijskoolstraat. De wijziging is voorbereid middels een omgevingsplan. Daarna volgt participatie en uitvoering. Prognose is realisatie in 2022. |
| Schagen | Skatebaan Muggenburg | De uitvoering is afgerond. Betreffende de ervaren overlast met betrekking tot het skatepark, is de insteek dat we dit vanuit het Jeugd en Jongerenwerk samen en in overleg met de jongeren oppakken. |

Warmenhuizen Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg

Met dorpsraad en omwonenden is gekozen voor een rotonde. Verdere uitwerking vindt momenteel plaats evenals grondaankoop. Voorlopige inschatting is aanleg in 2023.