

Plaatsnaam	Projectnaam	ToelichtingRaad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	De mogelijkheden voor een duurzaam geluidscherm met zonnepanelen worden momenteel nader onderzocht. Met name de mogelijkheden voor teruglevering en/of mogelijke exploitatie van laadpalen zijn hierbij bepalend. De verwachting is dat er uiterlijk 1 juni duidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden.
Gemeentebreed	Vervanging openbare verlichting naar LED	De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is nagenoeg gereed. De verwachting is dat het project medio april ook financieel kan worden afgerond.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is gereed en besproken met de klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep zijn een aantal vragen gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere onderbouwing en uitwerking ter verduidelijking van bepaalde onderdelen van het ontwerp. Deze worden medio maart opnieuw met de klankbordgroep besproken. Daaropvolgend wordt een brede bijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbenden. Ook wordt gewerkt aan het ontwerp voor fase 2, Koorndijk en Kalverdijk, tussen Noorderlicht en Kromwater. Op basis van het concept DO/VO wordt een kostenraming voor de 1e en 2e fase gemaakt. Het streven is om uiterlijk april 2020 een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Noord Holland.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	De werkzaamheden zijn in uitvoering. In overleg met bewoners en beheerders zijn op detailniveau wat aanpassingen doorgevoerd. Eind februari is gestart met het planten van de struiken, najaar 2020 worden er bomen terug geplant.
Schagen	Reconstructie Populierenlaan	Het project is gereed, de bomen en struiken zijn aangeplant. Onderhoudsperiode is afgelopen, aannemer heeft laatste opleverpunten nagelopen en uitgevoerd.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Gemeentebreed	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	De werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen volgens planning. Medio Maart worden de werkzaamheden opgeleverd.
Dirkshorn	Herinrichting Dirkshorn	Afgelopen december heeft onze aannemer de laatste herstel werkzaamheden in het kader van het onderhoudstermijn verricht. Civiel technisch en administratief is het project inmiddels afgesloten met de aannemer.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Op korte termijn zal de rapportage die is opgemaakt voor het riool onder camping Tempelhof intern worden besproken voor een eventueel plan voor verdere aanpak.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De nationale aanbesteding voor de zonnepanelen te plaatsen in 2019 is gegund, plaatsing wordt het tweede kwartaal uitgevoerd. De overige 16 verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar, de uitvoering is op schema. De aanbesteding voor de zonnepanelen 2020 wordt gestart.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Doel is om maart / april 2020 een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2020 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	De onderhandelingen over de benodigde aankoop van gronden zorgen voor vertraging in het proces. De verwachting is dat er in maart 2020 overeenstemming komt. Hierna zal de benodigde planologische procedure starten. De verwachting is dat het project begin 2021 uitgevoerd kan worden.
Schagerbrug	Schagerweg	Momenteel wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp in asfalt. Zodra dit gereed is, zal met de belanghebbenden en bewoners overlegd worden. De verwachting is nu dat in het vierde kwartaal van 2020 gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Omgevingsvergunning is in reactietijd. Een aanwonende heeft zich gemeld met bezwaren, of die formeel worden ingediend en of dit tot vertraging leidt, is niet bekend. Levertijden van toeleveranciers zijn momenteel langer, waardoor plaatsing wordt voorzien in juni. Definitieve bestelling wordt geplaatst nadat helder is of er formeel bezwaar komt. Wanneer beoogde plaatsing met evenementen conflicteert wordt iom de dorpsraad uitgeweken naar september.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Er zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van parkeerterrein Stationsweg, verdere uitwerking wacht op het beschikbaar komen van de grond in eigendom en met verkeersbestemming na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Op deze kruising gebeuren regelmatig ongevallen met vooral blikshade. Momenteel worden varianten onderzocht om te bepalen wat de beste manier is om het kruispunt aan te passen. Naar verwachting kan het eerste kwartaal 2020 een keuze voor verdere planuitwerking worden gemaakt.