

Plaatsnaam	Projectnaam	BestuurlijkOpdrachtgever	NaamProjecteigenaar	ToelichtingRaad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Hans Heddes	Anne Dillon	De offerte voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij moet nog worden opgesteld.
Gemeentebreed	Vervanging openbare verlichting naar LED	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	<p>De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is gereed. Een aantal restpunten is nagelopen. De lichtmetingen om de theoretisch berekende lichtopbrengst te toetsen zijn intensief en zijn nog niet geheel afgerond.</p> <p>De eind afrekening van het reguliere werk is afgerond. De Eind som blijft (ruim) binnen beschikbare budget. De laatste verrekening/eindtermijn wordt vastgehouden totdat de laatste restpunten en lichtmetingen zijn afgerond.</p> <p>De onderhoudstermijn loopt 15 juni 2020 af. Afspraak met de aannemer is dat ook de lichtmetingen dan gereed zullen zijn. Vervolgens zal het project definitief worden afgesloten.</p>
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is gereed en eind 2019 gepresenteerd en besproken met de KBG. Hierop is het ontwerp aangepast en zijn zaken nader onderzocht en uitgewerkt. Het aangepaste ontwerp is eind april besproken met de KBG Koorndijk. Er heeft een overleg plaats gevonden via Ms Teams. De Klankbordgroep was blij met een aantal tegemoetkomingen en had nog een aantal verzoeken/ vragen. In overleg met de KBG is afgestemd de vragen te beantwoorden en waar mogelijk het ontwerp daarop aan te passen. Vervolgens zal het ontwerp van fase 1 worden gedeeld met de direct omwonenden van deze fase, het streven is om dit in juni plaats te laten vinden. Voor fase 2a en 2b zullen nieuwe klankbordgroepen worden gevormd om het ontwerp nader af te stemmen. Omdat de fase voortborduren op fase 1 is de verwachting dat de afstemming met de klankbordgroep sneller/soepeler zal verlopen na het doorlopen van het ontwerpproces van fase 1.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Hans Heddes	Hein Veldman	De beplanting uit fase 1 is aangeplant. De volgende fase start in juni, in deze fase gaan wij het grondwerk uitvoeren.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	Hans Heddes	Hein Veldman	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Dirkshorn	Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat	Hans Heddes	Maaik Kruijer	De voorbereiding voor dit project is opgestart. De nutsbedrijven PWN en Liander willen voor onze werkzaamheden uit (gepland Oktober/November) hun kabels en leidingen in de ondergrond vervangen. Hierdoor is onze planning voor de fysieke werkzaamheden opgeschoven en kunnen wij niet eerder starten dan eind november. Binnen de projectgrenzen wordt door vele bewoners oneigenlijk grondgebruikt. De betreffende bewoners zullen hierover door ons op korte termijn worden aangeschreven.
Gemeentebreed	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	Hans Heddes	Maaik Kruijer	De werkzaamheden zijn opgeleverd en het project bevindt zich op dit moment in het onderhoudstermijn die in september afloopt.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Op dit moment is er geen verdere voortgang te melden!
Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	Hans Heddes	Rick van Esch	Vanwege het Coronavirus en enkele niet-technologische participanten, ligt dit project tijdelijk stil. Er stond een bewonersavond gepland welke niet door kon gaan. Zodra de maatregelen versoepelen of opgeheven worden, wordt het project hervat.

Gemeentebreed	Idylles / actie groenadoptie	Hans Heddes	Rick van Esch	Er zijn maar liefst 118 aanmeldingen binnen gekomen van mensen die graag hun handen uit de mouwen willen steken en een perkje willen adopteren. Momenteel worden de benodigde acties en werkzaamheden voorbereid. Vervolgens zullen we alles stap voor stap realiseren.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Hans Heddes	Rob Schouten	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering vindt plaats in april, mei en juni 2020. De overige 16 verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanung uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op schema, de aanbesteding voor jaar 2 is gestart.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Het concept plan is bijna gereed. Dit moet eerst intern besproken worden. Er wordt naar gestreefd in juli/ augustus 2020 een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat begin 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Hans Heddes	Ruud Moeyes	De verwachting is dat er in juni 2020 een voorlopig koopcontract met de grondeigenaren kan worden getekend. Hierna kan de benodigde planologische procedure starten. De verwachting is dat het project in 2021 uitgevoerd kan worden.
Schagerbrug	Schagerweg	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Het aangepaste ontwerp wordt de komende periode nogmaals besproken met de dorpsraad, aanwonenden en de klankbordgroep. Er wordt gestart met de technische uitwerking van het ontwerp tot bestek en tekeningen waarna de aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden. De verwachting is dat begin 2021 met de uitvoering gestart kan worden
Gemeentebreed	Baggerplan 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Momenteel wordt ca. 30km watergangen ingemeten en bemonsterd, waarna de aanbesteding wordt voorbereid. Uitvoering is voorzien in oktober.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Hans Heddes	Vincent Kok	Er is 1 bezwaar binnengekomen, welke momenteel wordt behandeld. Definitieve bestelling wordt geplaatst nadat het bezwaar is behandeld. Rekening houdend met levertijd wordt iom de dorpsraad een geschikt moment voor de werkzaamheden bepaald, naar verwachting september.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Het asfalt van de Zuiderweg (bij de rotonde Witte Paal) is intussen vervangen. De komende weken worden in de regio Warmenhuizen diverse wegen van een nieuwe slijtlaag voorzien, dit zijn de wegen waar vorig jaar asfalreparaties zijn uitgevoerd. De slijtlaag beschermt het nieuwe asfalt voor langere levensduur. Momenteel wordt groot onderhoud voor het najaar voorbereid. In oktober staan werkzaamheden aan de Trambaan, Middenweg/Voorpolderweg en Oosterdijk gepland.
Schagen	Zuiderweg Schagen	Hans Heddes	Vincent Kok	Binnen enkele jaren zijn de stoplichten Julianalaan aan vervanging toe. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven en problemen rondom de Zuiderweg die integraal beschouwd worden. Hiervoor wordt een planstudie gemaakt
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Hans Heddes	Vincent Kok	bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan najaar 2020. Wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.
Schagen	Skatebaan Muggenburg	Hans Heddes	Vincent Kok	Er zijn gesprekken met skaters geweest, momenteel is bewonersraadpleging en het contracteren van skatepark-ontwerpers in voorbereiding. Doelstelling is aanleg in het najaar.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Hans Heddes	Vincent Kok	Er is een variantenstudie uitgevoerd, op basis hiervan is de nadere uitwerking voor de aanleg van een middengeleider in gang gezet.