

Plaatsnaam	Projectnaam	ToelichtingRaad
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Het project bevindt zich aan het einde van de ontwerpfase voor het eerste gedeelte van de herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht). Er heeft uitgebreide participatie plaats gevonden, wens zijn opgehaald bewoners en belanghebbenden, een schetsontwerp is opgesteld en gepresenteerd aan alle bewoners en belanghebbenden. Vervolgens is een klankbordgroep (KBG) gevormd voor de eerste Fase. Met de KBG is intensief overleg geweest. Daarbij is de KBG gehoord en is het ontwerp op een aantal onderdelen aangepast. De wensen en mogelijke aanpassingen zijn zorgvuldig afgewogen waarbij het doel, het duurzaam verbeteren van de woon- en leefomgeving in ogenschouw is gehouden. De KBG is daarin meegenomen welke zaken kunnen worden opgenomen en waar andere keuzes zijn gemaakt. Het ontwerp is in hoofdlijnen definitief gemaakt en zal binnenkort worden gedeeld met alle bewoners en belanghebbenden. Een en ander is in voorbereiding. Vanwege de Corona Crisis zal de informatie/participatie in eerste instantie volledig digitaal worden georganiseerd. Als hulpmiddel wordt daarbij het nieuwe platform 'Citizen Lab'. Bewoners en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid digitaal vragen en opmerkingen te maken op detailniveau (praktisch en wat evt over hoofd is gezien), de hoofdlijnen staan in principe vast. De verwachting is dat het ontwerp nog in januari zal worden gepubliceerd op Citizen Lab. Na de participatie is de verachting het ontwerp van Fase 1 definitief te maken en zal de technische uitwerking volgen met de verwachting de realisatie van de eerste fase in het tweede halfjaar van 2021 te kunnen starten.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	In november zijn er ruim 100 bomen geplant, maart 2021 gaat de aannemer weer verder met de 3e fase. Deze fase bestaat uit het uitdunnen van beplantingsvakken en aanbrengen van nieuwe beplanting. Hierbij houden we rekening met flora en fauna.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wordt meegenomen in het zgn. verzamelplan.
Dirkshorn	Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat	De aanbestedingsprocedure is afgerond. Inmiddels heeft het bedrijf KWS infra van ons een opdracht ontvangen om de renovatie werkzaamheden ter hand te nemen. Alle aanwonende hebben van ons een bewonersbrief ontvangen over de aandachtspunten tijdens de werkzaamheden en de planning. Gedurende het project worden de bewoners van beide straten middels een project App van de aannemer op de hoogte gehouden over de voortgang en belangrijke zaken tijdens de werkzaamheden. Zowel de klankbordgroep als de dorpsraad zijn hiervan op de hoogte gesteld. Eind november zal deze aannemer starten met zijn werkzaamheden die tot begin april 2021 zullen gaan duren.
Callantssoog	Woningbouwplan Dorpsstraat 28	De actiepunten uit de oplevering met de ontwikkelaar zijn uitgevoerd. Op dit moment loopt het onderhoudstermijn nog tot februari 2021. Het openbaar gebied zal na het onderhoudstermijn worden teruggeleverd aan gemeente Schagen.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantssoog	Eind dit jaar hopen wij duidelijkheid te ontvangen over de ontwikkeling Boskerpark wat belangrijk is voor de aanpak van dit project.

Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	De ontwerpen zijn getoetst en de gewenste aanpassingen worden voor het eind van het jaar doorgevoerd. Vervolgens kunnen we dit werk op de markt brengen.
Gemeentebreed	Actie Groenadoptie (Idylles)	Er is opdracht gegeven voor de werkzaamheden van de aannemer. Tevens is er opdracht gegeven voor het leveren van beplanting. De aannemer levert gelijktijdig met de werkzaamheden de beplanting uit aan de adoptanten. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind januari.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering vond plaats in april, mei en juni 2020. De overige verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op schema en de aanbesteding voor de 2e fase zonnepanelen op daken wordt in januari '21 gepubliceerd.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Het nieuwe ontwerp met een wadi ten zuiden van de Hoebelaan is door de interne en externe overleg organen positief ontvangen. Het definitieve ontwerp wordt nu opgepakt. In het eerste kwartaal van 2021 kan dit beproven worden in de advies organen, waarna het aan de bevolking kan worden gepresenteerd. Hierna moet het civieltechnisch verder worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	De verwachting is dat het voorlopig koopcontract met de grondeigenaren begin 2021 kan worden getekend. De planlogische procedure wordt meegenomen in het zgn. verzamelplan. De prognose is dat het project eind 2021/ begin 2022 uitgevoerd kan worden.
Schagerbrug	Schagerweg	Het definitieve ontwerp is gereed. De weg wordt volledig uitgevoerd in asfalt. De bewoners moeten hier nog over worden geïnformeerd. Na de civieltechnische uitwerking en het overleg met de nutsbedrijven kan het project aanbesteed worden. De verwachting is nu dat medio 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden.
Gemeentebreed	Baggerplan 2020	De uitvoering van het baggerplan 2020 wordt in januari 2021 afgerond. Ten behoeve van het voorkomen van schade in de haven door grote vrachtschepen wordt nog een bodembescherming aangebracht.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Een laatste poging om het toilet inpandig bij een ondernemer aan te bieden is niet gelukt. Daarmee wordt definitief doorgang gegeven aan een eigen toiletgebouw. De vormgeving en plaatsing is reeds in een bewonersbijeenkomst in 2019 afgestemd en zijn vergund. De uitvoering wordt voorbereid en er wordt een planning opgesteld. Zodra deze bekend is wordt dit nader gecommuniceerd.

Schagen	Brug De Leng in Nes Noord	De toegangsdam van het sportpark in Nes Noord is uitgevoerd als tijdelijke dam met een te kleine duiker. Deze wordt, conform eerder gemaakte afspraken met HHNK, vervangen door een definitieve vaarduiker. De voorbereiding is afgerond. Momenteel worden de vergunningen aangevraagd. Voor de uitvoering wordt afstemming gezocht met de verenigingen om de overlast te kunnen beperken. Mogelijke uitvoering in de zomermaanden van 2021.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2021	De onderhoudswerken gepland voor het voorjaar zijn aanbesteed. Er is een start gemaakt met het onderhoudsplan voor de zomer en het najaar.
Schagen	Zuiderweg Schagen	Om de diverse onderhoudsopgaven en ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken wordt een planstudie gemaakt. Hiermee wordt vanuit een visie op het gebied naar concrete uitvoering toe gewerkt en zal er gelegenheid zijn voor participatie. Voor dit traject wordt door het college een voorbereidingskrediet aan de Raad gevraagd in de vergadering van februari.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan, gestart najaar 2020. Wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2022.
Schagen	Skatebaan Muggenburg	Er is samen met initiatiefnemers een aanbesteding gehouden en de winnende inschrijving wordt uitgewerkt voor uitvoering. Deze is voorzien in april. Wanneer de uitvoeringsplanning bekend is wordt deze met de Raad gedeeld.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Er wordt een ontwerp opgesteld om de kruising Warmerhuizenweg - Dergmeerweg om te vormen tot een verkeersveilige oplossing. Hiervoor wordt ook afgestemd met dorpsraad en aanwonenden. Wanneer vorm (fietsoversteek of rotonde) en het tijdspad bekend zijn wordt de Raad daarover geïnformeerd. Voorlopige inschatting is aanleg in 2022, afhankelijk van procedures en grondaankoop.