

Plaatsnaam	Projectnaam	BestuurlijkOpdrachtgever	NaamProjecteigenaar	ToelichtingRaad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Hans Heddes	Anne Dillon	De offerte voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij moet nog worden opgesteld.
Gemeentebreed	Vervanging openbare verlichting naar LED	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is nagenoeg gereed. Een aantal restpunten worden nog nagelopen, waaronder lichtmetingen om de theoretisch berekende lichtopbrengst te toetsen. De metingen zijn intensief en zullen nog tot voorjaar 2020 doorlopen. Een aantal restpunten hebben mede door leverantieproblemen meer tijd nodig dan verwacht. Financiële afronding in 2019 is niet gelukt. De verwachting is dat de laatste restpunten in januari/februari 2020 worden afgerond en dat het project in Q1 2020 ook financieel wordt afgerond.
Tuitjehorn	Tuitjehorn - Reconstructie hoofdassen	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is gereed. Het concept VO voor fase 2, Koorndijk en Kalverdijk, tussen Noorderlicht en Kromwater is gereed. Het rioleringsplan is gereed. Begin 2020 is het Definitief Ontwerp, inclusief SSK raming voor de 1e en 2e fase klaar. Er kan dan in januari 2020 subsidie worden aangevraagd bij de provincie Noord Holland.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Hans Heddes	Hein Veldman	De werkzaamheden van de eerste fase zijn gestart, het kappen van de bomen en het uitdunnen van beplanting wordt uitgevoerd voor het broedseizoen begint. Aansluitend worden er heersters geplant, najaar 2020 worden er bomen terug geplant.
Schagen	Reconstructie Populierenlaan	Hans Heddes	Hein Veldman	Het project is gereed, de bomen en struiken zijn aangeplant.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	Hans Heddes	Hein Veldman	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Gemeentebreed	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Inmiddels is het werk opgedragen aan K. Dekker BV die de voordeligste inschrijving had van de drie bedrijven die waren uitgenodigd. Op dit moment wachten wij op een algemeen tijdschema ter goedkeuring zodat de omgeving goed geïnformeerd kan worden.
Dirkshorn	Herinrichting Dirkshorn	Hans Heddes	Maaik Kruijer	In november en december zullen er diverse kleine civiele werkzaamheden worden verricht door de aannemer die zijn opgenomen tijdens het onderhoudstermijn. Daarbij zal er ook beplanting worden vervangen onder garantie omdat deze niet of niet voldoende is gegroeit.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Er wordt onderzoek verricht en rapportage opgemaakt of het riool onder camping Tempelhof bij overdracht voldoende zal functioneren.
Schagen	Beethovenlaan - Frans Halsstraat	Hans Heddes	Rick van Esch	De werkzaamheden zijn afgerond.
Schagen	Calamiteitenstrook Fuut-Lepelaar	Hans Heddes	Rick van Esch	De werkzaamheden zijn afgerond.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Hans Heddes	Rob Schouten	De nationale aanbesteding voor het eerste deel van de zonnepanelen loopt nu en wordt binnenkort gegund. De overige duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning uitgevoerd.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Hans Heddes	Ruud Moeyes	In 2019 is gestart met een consultatie van alle belanghebbenden. Er wordt naar gestreefd begin 2020 een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat na de bouwvak. van 2020 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Hans Heddes	Ruud Moeyes	De onderhandelingen over de benodigde aankoop van gronden zorgen voor vertraging in het proces. De verwachting is dat er begin 2020 overeenstemming komt. Hierna zal de benodigde planologische procedure starten. De verwachting is dat het project eind 2020/ begin 2021 uitgevoerd kan worden.

Schagerbrug	Schagerweg	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Op 26 november heeft het college van B. en W. de beslissing genomen de Schagerweg uit te voeren in asfalt. Momenteel wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp en bijbehorende participatie. De verwachting is nu dat na de bouwvak 2020 gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.
Gemeentebreed	Baggeren 2019	Hans Heddes	Vincent Kok	Het project is afgerond.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Hans Heddes	Vincent Kok	De benodigde vergunningen en aansluitingen zijn aangevraagd. Beoogde plaatsing eind maart, begin april.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2019	Hans Heddes	Vincent Kok	Het asfaltonderhoud 2019 is afgerond. De reconstructie van de Molenweg Warmerhuizen is klaar, opleverpunten worden momenteel afgerond.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Hans Heddes	Vincent Kok	Er zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van parkeerterrein Stationsweg, verdere uitwerking wacht op het beschikbaar komen van de grond na grondruil Buijskoolstraat.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Hans Heddes	Vincent Kok	Op deze kruising gebeuren regelmatig ongevallen met vooral blikshade. Momenteel worden varianten onderzocht om te bepalen wat de beste manier is om het kruispunt aan te passen. Naar verwachting kan het eerste kwartaal 2020 een keuze voor verdere planuitwerking worden gemaakt.