

Plaatsnaam	Projectnaam	BestuurlijkOpdrachtgever	NaamProjecteigenaar	ToelichtingRaad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Hans Heddes	Anne Dillon	De offerte voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij moet nog worden opgesteld.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	Tweede helft augustus heeft zoals afgesproken met de klankbordgroep een presentatie/uitleg plaats gevonden om direct aanwonenden van het deel van de Koorndijk waar klimaat adaptieve maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp nader te informeren. In dit overleg heeft een deskundige van het ingehuurd ingenieursbureau de maatregelen uitgelegd en onderbouwd. De maatregelen worden over het algemeen kritisch ontvangen. Met name de aansluitende greppels in achterliggend gebied worden als knelpunt gezien om het extra water te verwerken. Op basis van het belang van klimaatadaptieve maatregelen blijft dit onderdeel in het ontwerp gehandhaafd op voorwaarde dat het achterliggende gebied het water kan verwerken. Dit wordt momenteel onderzocht (extra toetsing technische haalbaarheid). Daarnaast wordt de bewonersbijeenkomst voorbereid. De intentie is om de plannen en toelichting digitaal te presenteren waarna direct omwonenden (64 adressen) van de 1e fase de mogelijkheid krijgen tijdens een fysieke inloopbijeenkomst extra toelichting op te halen en vragen te stellen. Het digitaal presenteren van de plannen wordt voorbereid op het nieuwe platform (Citizenlab). Door aanvullend onderzoek en gebruik van het nieuwe pakket Citizenlab lukt het niet meer het participatiemoment in september plaats te laten vinden. De verwachting is dat dit tweede helft oktober/uiteindelijk begin november zal plaatsvinden. Wat financiën betreft is de 2020 subsidie pot van de Provincie voor de Kop van Noord Holland leeg, echter de totale pot voor Noord Holland is nog niet leeg. Vanaf begin oktober kan er alsnog subsidie worden aangevraagd waardoor er nog een kans is om dit jaar provinciale subsidie veilig te stellen. Aangezien de inspraak/toelichting van het ontwerp en daarmee de afronding van het ontwerp meer tijd in beslag neemt zal de technische uitwerking en daarmee de realisatie opschuiven. Start van de realisatie van fase 1 zal niet eerder dan Q2 2020 plaats vinden. Daarmee is het ook nog mogelijk om de subsidie begin 2021 aan te vragen.
Schagen	Kunstgrasvelden Schagen United	Hans Heddes	Hein Veldman	Het kunstgras trainingsveld van Schagen United op sportpark is gereed.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Hans Heddes	Hein Veldman	Komende week worden er bollen en knollen geplant. In oktober wordt er begonnen met het planten van ruim 100 bomen.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	Hans Heddes	Hein Veldman	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Dirkshorn	Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat	Hans Heddes	Maaik Kruijer	De aanbestedingsprocedure loopt, wij verwachten het werk begin oktober aan een aannemer te kunnen opdragen die kan gaan starten als de kabels en leidingen in de bermen door PWN en Liander zijn vervangen. Door de nutsbedrijven PWN en Liander is een integrale planning overhandigd die aangeeft dat ze eind september met hun werkzaamheden zullen starten en ongeveer zeven weken inbeslag zullen nemen.
Gemeentebreed	Renovatie en vervanging civiele kunstwerken	Hans Heddes	Maaik Kruijer	De werkzaamheden zijn opgeleverd en het onderhoudstermijn is afgelopen.
Callantsoog	Woningbouwplan Dorpsstraat 28	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Enkele actiepunten uit de oplevering met de ontwikkelaar worden op dit moment afgerond. Er wordt op dit moment een notariële acte door de ontwikkelaar opgesteld om het toekomstig openbaar gebied aan de gemeente terug te leveren.

Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Op dit moment is er geen verdere voortgang te melden!
Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	Hans Heddes	Rick van Esch	Eind augustus is er een bewonersavond geweest waarbij de direct omwonenden hun opmerkingen hebben gegeven op het schetsontwerp. Deze opmerkingen worden verwerkt en het schetsontwerp wordt definitief gemaakt. Vervolgens wordt dit schetsontwerp middels een bewonersbrief met het hele dorp gedeeld en de kans geboden om nog eventuele opmerkingen te geven. Hierna wordt de technische uitwerking van het project in gang gezet.
Gemeentebreed	Actie Groenadoptie (Idylles)	Hans Heddes	Rick van Esch	Alle adoptie overeenkomsten zijn opgesteld en worden gedeeld met de aanmelders. Daarnaast is het ontwerpen van de geadopteerde vakken gestart.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Hans Heddes	Rob Schouten	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering vind plaats in april, mei en juni 2020. De overige 16 verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanung uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op schema, de aanbesteding voor jaar 2 is gestart.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Open water rondom de molen is geen optie i.v.m. de zeer hoge kosten en het feit dat het Hoogheemraadschap dit geen goede oplossing vindt. Er wordt nu gedacht aan een wadi ten zuiden van de Hoebelaan. Hiervoor moet een ontwerp worden gemaakt, dat intern moet worden besproken. Er wordt naar gestreefd in het 4 de kwartaal een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Hans Heddes	Ruud Moeyes	De verwachting is dat er in september/ oktober 2020 een voorlopig koopcontract met de grondeigenaren kan worden getekend. Hierna kan de benodigde planologische procedure starten. Afhankelijk van wanneer de planologische procedure kan starten, (capaciteitsprobleem) , is de verwachting is dat het project eind 2021 uitgevoerd kan worden.
Schagerbrug	Schagerweg	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Zodra de definitieve keuze is gemaakt om 5 kruispunten in klinkers uit te voeren, kunnen de bewoners hierover geïnformeerd worden. Na de civieltechnische uitwerking en het overleg met de nutsbedrijven kan het project aanbesteed worden. De verwachting is nu dat medio 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden
Gemeentebreed	Baggerplan 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Het baggeren van ca. 30km sloten is voorbereid en wordt momenteel aanbesteed. Uitvoering wordt verwacht in de periode oktober-november.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Hans Heddes	Vincent Kok	De behandeling van 1 ingediend bezwaar door de vergunningverlener heeft vertraging opgelopen. Uitvoering is daarom nog niet gestart. Naar verwachting zullen de eerste voorbereidingen buiten starten in oktober. Oplevering in april.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Er zijn dit jaar op 13 wegen groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en momenteel wordt de aanbesteding voor werkzaamheden in het voorjaar van 2021 voorbereid. Dit jaar wordt nog op de Zuiderweg (kruising Julianalaan) geasfalteerd. Dat is nodig omdat de veiligheid op deze kruising niet gewaarborgd kan worden in de winter. Om overlast te beperken van zal dit in de herfstvakantie worden uitgevoerd.

Schagen	Zuiderweg Schagen	Hans Heddes	Vincent Kok	Binnen enkele jaren zijn de stoplichten Julianalaan aan vervanging toe. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven en problemen rondom de Zuiderweg die integraal beschouwd worden. Hiervoor wordt een planstudie gemaakt en worden subsidiemogelijkheden verkend.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Hans Heddes	Vincent Kok	bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan najaar 2020. Wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.
Schagen	Skatebaan Muggenburg	Hans Heddes	Vincent Kok	Samen met de initiatiefnemers is een aanbesteding voorbereid en naar verwachting is deze medio november afgerond. De aannemer krijgt vanwege het weer, de ruimte om in het voorjaar daadwerkelijk buiten de uitvoering te verzorgen.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Hans Heddes	Vincent Kok	Variantenstudie uitgevoerd, managementkeuze voor aanleg middengeleider gemaakt, nadere uitwerking is in gang gezet.