

| Plaatsnaam | Projectnaam | ToelichtingRaad |
|---------------|---|---|
| Gemeentebreed | Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen | Het groot onderhoud voor kunstwerken & oeverlijnen 2021 is opgestart. Het werk bestaat uit het vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur zijn. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld. |
| Tuitjehorn | Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjehorn | De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het realiseren van het participatie project Roockershuispark, fase 2. Het project is in de ontwerpfase. Het projectteam stuurt nu aan op de technische uitwerking van het ontwerp, afstemming met stakeholders en verkrijgen van vergunningen. |
| Groote Keeten | Sandepark - vervangen riool, verharding & groen | Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het werk omhelst de renovatie van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld. |
| Gemeentebreed | Vervangen mijnsteenpaden op 3 begraafplaatsen | Het werk vervangen mijnsteenverharding op 3 begraafplaatsen gaat voorjaar 2021 in uitvoering. Op de begraafplaatsen van Sint Maarten, Dirkshorn en Krabbendam vervangen wij de mijnsteenverharding met halfverharding DurEko-mix en knappen wij de randen van het padenstructuur zo veel mogelijk op. |
| Tuitjehorn | Tuitjehorn - Reconstructie hoofdassen | Het project bevindt zich aan het einde van de ontwerpfase voor het eerste gedeelte van de herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht). Het door participatie tot standgekomen ontwerp is de afgelopen periode gepresenteerd op 'samen.schagen.nl'. Tot 23 februari konden reacties worden geplaatst. Momenteel worden alle reacties bekeken en beantwoording voorbereid (uiterlijk 17 maart). Na deze participatie wordt het ontwerp van Fase 1 definitief gemaakt, daarna volgt de technische uitwerking. De verwachting is dat de realisatie van de eerste fase in het tweede halfjaar van 2021 kan starten. Voor fase 2a en 2b zal een nieuwe klankbordgroep worden gestart met direct omwonenden van deze fasen om het ontwerp mee te bespreken en vervolgens weer te presenteren. |
| Schagen | Herinrichting Waldervaart Park | In sommige delen van park was er wateroverlast, door de grond los te "ploffen" kan het water beter zijn weg vinden naar de ondergrond. Komende 2 maanden moeten nog enkele plantvakken worden uitgedunt en worden er heesters aangeplant. |
| Schagen | Parkeerplaats de Loet | De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. |

| | | |
|---------------|--|--|
| Waarland | Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland | Het nieuwe ontwerp met een wadi ten zuiden van de Hoebelaan is door de klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers Molenstichting, Hertenkamp en Dorpsraad) positief ontvangen. Het definitieve ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, waarna dit voorjaar bredere participatie via 'Samen.schagen.nl' gaat plaatsvinden. Na het vaststellen van het ontwerp vindt de technische uitwerking en de aanbestedingsprocedure plaats. De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen. |
| Dirkshorn | Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn | De benodigde planlogische procedure voor de realisatie van de rotonde wordt meegenomen in het zgn. verzamelplan. De prognose is dat het project begin 2022 uitgevoerd kan worden. |
| Schagerbrug | Schagerweg | Op basis van het compromisvoorstel 'een asfalt rijbaan met de kruisingen in het dorp uitgevoerd in elementenverharding (straatstenen)' vinden gesprekken plaats met klankbordgroep, dorpsraad en aanwonenden. Daarna wordt het ontwerp op 'Samen.schagen.nl' gepresenteerd. Na technische uitwerking wordt de daadwerkelijke uitvoering voorbereid en gepland. |
| Dirkshorn | Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat | Onze werkzaamheden zijn vanaf afgelopen november in uitvoering en verlopen volgens plan. Inmiddels is de riolering en de verharding in de Voorhuisstraat aangebracht en wordt er nu gewerkt aan de Veersloot. Alle aanwonenden worden middels de project App van onze aannemer de KWS op de hoogte gehouden over de voortgang, hinder en overlast. Onze planning is dat alle werkzaamheden begin april worden afgerond. |
| Callantsog | Woningbouwplan Dorpsstraat 28 | Bij langdurige regenval worden er klachten gemeld door de bewoners over regenplassen. Bij monitoring blijkt dat het aangebrachte infiltratiesysteem goed werkt maar dat hiervoor niet altijd begrip is bij bewoners. Na overleg met de ontwikkelaar wordt hierin nog een verbeteringslag aangebracht komende maanden. Inmiddels is het onderhoudstermijn verstreken en is het plan teruggeleverd aan gemeente Schagen. |
| Gemeentebreed | Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsog | Op korte termijn staat er een oriënterend gesprek met de ontwikkelaar Boskerpark gepland. Dit zal ook een nieuw startmoment zijn om dit project weer op te starten in de voorbereiding. |
| Gemeentebreed | Herplant bomen 2020 | De groeiplaatsen (grondwerk) voor de bomen zijn gerealiseerd. De betreffende bomen worden voor 15 maart geplant. |
| Gemeentebreed | Geestenbos Eenigenburg | De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De planning is om eind april/begin mei te starten met de grondwerkzaamheden. |

| | | |
|---------------|---|---|
| Gemeentebreed | Actie Groenadoptie (Idylles) | Momenteel zijn alle geadopteerde plantvakken plantklaar gemaakt. De beplanting wordt uitgeleverd aan de adoptanten en waar nodig wordt er hulp geboden bij het aanplanten. Op deze wijze worden 43 nieuwe adoptie 'tuintjes' gerealiseerd. |
| Gemeentebreed | Herplant bomen 2021 | De opgave voor het herplanten van bomen in 2021 (700 - 800 bomen) wordt voorbereid. In de zomerperiode worden de benodigde groeiplaatsverbeteringen (grondwerk) uitgevoerd. Vanaf het najaar worden de bomen dan geplant. Vervolgens worden de bomen vanaf november 2021 geplant. |
| Gemeentebreed | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. In 2020 is een eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen op daken gegund en uitgevoerd. Overige verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning uitgevoerd. De uitvoering is weer op schema, de planning is dat de 2e fase zonnepanelen op daken in het 2e kwartaal van 2021 wordt uitgevoerd. |
| Callantssoog | Openbare toiletvoorziening Callantssoog | De verwachting is dat medio maart 2021 gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de gemeentelijke toiletaccomodatie op het plein. |
| Schagen | Brug De Leng in Nes Noord | Vergunning is verkregen en uitvoering is afgestemd met de sportcarroussel om de overlast te beperken. De aanbestedingsprocedure is gestart, uitvoering voorzien periode juni-juli 2021 |
| Schagen | Zuiderweg Schagen | M.b.v. het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet kan de voorbereiding starten om tot een ontwerp te komen voor de openbare ruimte van de Zuiderweg en omgeving. Onderdeel van deze voorbereiding is het participatieproces. Belangrijk onderdeel van het ontwerp is de verkeersstructuur in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen nabij de Zuiderweg. In de aangekondigde beeldvormende vergadering over dit onderwerp kan een toelichting op de betreffende ontwikkelingen en de opgave voor de inrichting van de openbare ruimte worden gegeven. |
| Schagen | Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg | Dit werk is gezien de grondpositie gekoppeld aan de ontwikkeling Buiskoolstraat. Ook planologisch moet de locatie geschikt worden gemaakt voor parkeren. Prognose is realisatie in voorjaar 2022. |
| Schagen | Skatebaan Muggenburg | De uitvoering is van start en heeft een kleine vertraging opgelopen door het winterweer. De planning is dat de nieuwe skatebaan medio april in gebruik genomen kan worden. |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|--|
| Warmenhuizen | Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg | Er is in overleg met omwonenden en dorpsraad een ontwerp opgesteld om de kruising Warmerhuizenweg - Dergmeerweg om te vormen tot een verkeersveilige oplossing. De haalbaarheid en financiële gevolgen worden momenteel uitgewerkt. Doel is om dit project op te nemen in de kadernota begroting 2022. |
|--------------|--------------------------------------|--|