

Plaatsnaam	Projectnaam	ToelichtingRaad
Callantsoog	Abbestederweg - vervanging damwanden langs 3 sloten	Het werk Vervangen damwanden Abbestederweg wordt in januari 2022 aanbesteed. Wij vervangen circa 170 meter damwanden in Callantsoog. Waar mogelijk worden de andere oevers natuurvriendelijk ingericht. De beoogde planning is om het werk uit te voeren in het voorjaar van 2022.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Momenteel loopt de procedure voor de benodigde omgevingsvergunning. Benodigde voorbereidingen zijn opgestart. Uitvoering wordt voorzien voor medio 2022.
Gemeentebreed	Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen	Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen is opgestart. Het werk behelst de vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur zijn. In deze fase wordt de marktvraag helder omschreven richting de aanbesteding. Wij verwachten om de opdracht te vergeven vroeg in het voorjaar van 2022.
Gemeentebreed	Geestenbos Eenigenburg	Vanwege een diversiteit aan meningen en gedachtes over het perceel is het niet gelukt om de bomen voor het einde van 2021 te planten. Inmiddels is de beplantingskeuze gemaakt en is het de bedoeling om alle groenvoorzieningen deze winter (tot uiterlijk april 2022) aan te planten. De beplantingskeuze wordt ook gedragen door de stakeholders.
Gemeentebreed	Integrale aanpak Stroet	De voorbereiding voor de integrale aanpak Stroet is opgepakt. Gesignaleerd is na onderzoek en doorrekening de beschikbaar gestelde middelen niet toereikend zijn om het project uit kunnen voeren. Het college zal hierdoor op korte termijn de raad om extra middelen vragen.
Gemeentebreed	aanleg Schoolzones	De werkzaamheden voor de verbeteringen en aanleg van schoolzones zijn afgerond. Alleen het opwaarderen van de schoolzone in Tuitjenhorn (Dorpsstraat - Bogtmanweg is nog niet uitgevoerd. De uitvoering hiervan wordt gekoppeld aan het bouwproject Bladstraat-Bogtmanweg.
Gemeentebreed	Asfaltonderhoud 2021	De onderzoeken voor de laatste deelopdracht worden vanaf februari opgestart. Vervolgens kunnen er vanaf het moment dat er weer geasfalteerd wordt (medio half maart/april), de laatste wegvakken worden geasfalteerd.

Gemeentebreed	Herplant bomen 2021	Op dit moment worden de laatste bomen geplant en eind januari staan alle 600 bomen in de grond.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Momenteel vinden voorbereidende gesprekken plaats over het riooltracé en de dimensionering van het transportriool.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Vooruitlopend op een totaal van 72 panelen maken we in februari '22 eerst een proefopstelling van 20 zonnepanelen bij kinderopvang 't Bikkeltje in Schagen. Dit naar aanleiding van een brief van de VVE van het aanpalende woongebouw 'Regent'. Bewoners zijn bevreesd voor reflectie op het woongebouw. De proef duurt een half jaar. Zonnepanelen bij de Harenkarspelhal in Tuitjenhorn zijn in bedrijf. Voor de brandweergarage in Callantsoog is vervanging van armaturen door led in voorbereiding.
Groote Keeten	Sandepark - vervangen riool, verharding & groen	Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het werk behelst de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd worden. In deze fase wordt het ontwerp gemaakt.
Schagen	Reconstructie Kanaalstraat en omgeving	Over de voortgang van dit project bent u door middel van een raadsinformatie memo geïnformeerd.
Schagen	Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod	Mogelijk wordt de ingang – en uitgang van de doodlopende straten Sweelinckstraat, Van Rennesstraat en Diepenbrockstraat omgedraaid. Nu sluit deze aan op de Thorbeckestraat, maar in de toekomst mogelijk via de Beethovenlaan. Dit scheelt naar verwachting in het aantal voertuigen dat tegen het eenrichtingsverkeer in door de Thorbeckestraat rijdt. Door middel van een bewonersbrief wordt momenteel gepeild hoe deze bewoners hierover denken. Daarnaast wordt er gekeken naar aanvullende infrastructurele maatregelen om het vrachtverkeer door de Thorbeckestraat te verminderen en het tegen de richting inrijden zoveel mogelijk tegen te gaan.
Schagen	Herinrichting Kaagweg Schagen	In samenspraak met de wijkvereniging en de school is er een deinitief ontwerp tot stand gekomen. Er wordt nu gewerkt aan bestek en tekeningen. De uitvoering van het project staat vooralsnog steeds gepland in Q1.

Schagen	Zuiderweg Schagen	Momenteel wordt door middel van een enquête breed uitgevraagd welke knelpunten worden gezien. De input vanuit deze enquête wordt gebruikt voor de uitwerking van het te maken ontwerp voor de reconstructie van de Zuiderweg.
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	De bestemmingswijziging is voorbereid middels een omgevingsplan. Daarna volgt participatie en uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. Herinrichting van het park is daarmee afgerond. Dit project komt dan ook niet meer terug in deze rapportage.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Schagerbrug	Schagerweg	Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werkzaamheden voorbereid. Ook vinden de voorbereidingen plaats voor het te nemen verkeersbesluit en de werkzaamheden door de kabel- en leidingbeheerders. De verwachting is dat medio voorjaar 2022 met de eerste voorbereidende uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden.
Sint Maartensbrug	Speelveld Sint-Maartensvlotbrug	De werkzaamheden zijn gereed en het speelveld is opgeleverd. Er vinden nog wat werkzaamheden plaats in de vorm van burgerparticipatie welke worden gefinancierd door de gemeente. Dit gaat om de volgende werkzaamheden: aanplanten wadi's en het realiseren van een voedselbos. Deze werkzaamheden worden volledig uitgevoerd door buurtbewoners waarbij de gemeente een coördinerende rol heeft.
Tuitjenhorn	Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjenhorn	De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het realiseren van het participatie project Roockershuispark, fase 2. Het project is in de voorbereidingsfase. De water- en omgevingsvergunningen zijn verleend. Het parkbestuur is nu bezig met opdracht geven voor de aanleg van het park.
Tuitjenhorn	Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen	Over de voortgang van dit project bent u door middel van een raadsinformatie memo geïnformeerd.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid. De planning is dat eind maart 2022 gestart wordt met de werkzaamheden door de kabel- en leidingbeheerders. Aansluitend, medio mei 2022, kan dan gestart worden de werkzaamheden voor de herinrichting.

Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Met dorpsraad en omwonenden is gekozen voor een rotonde. Verdere uitwerking vindt momenteel plaats evenals grondaankoop. Voorlopige inschatting is aanleg in 2023.
Schagen	Ondergrondse afvalcontainers Groeneweg	Het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Groeneweg wordt momenteel voorbereid in afstemming met HVC. Voorafgaand aan de werkzaamheden vind nog de nodige afstemming en participatie plaats. Uitvoering wordt voorzien voor medio 2022.
Gemeentebreed	Vervangen speelplekken	Momenteel worden op diverse locaties in de gemeente speelplekken vervangen. Het ontwerp van de nieuwe speelplekken komt participatief tot stand.
Petten	Aanleg hemelwaterriool Korfwaterweg	Momenteel worden de werkzaamheden voor de aanleg van een hemelwaterriool gezamenlijk met HHNK voorbereid in afstemming met externe belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer en Provincie N-H / omgevingsdienst. De aanwonenden worden tijdig over de werkzaamheden geïnformeerd.