

| BIJLAGE 2 nog niet afgeronde projecten | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro) | Gemaakte kosten t/m 31 december 2021 | Verplichtingen | Omschrijvingen | Restantbudget | Status |
| Bestuursopdracht Havensontwikkeling | | | | | | | | | |
| 216 | Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics | Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen. | 400.000 | 400.000 | 181.595 | 184.205 | PoDH en Visser | 34.200 | Lopend project |
| 217/218 | Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen | Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de havens. | 800.000 | 180.000 | 142.087 | 0 | Herstelbesluit hogere grenswaarde - advieskosten | 37.913 | Lopend project |
| 221 | Project Buitenveld | Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord. | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | Afpraak met Willemsoord BV en stichting Museumhaven. | 300.000 | Lopend project |
| 232 | Ontwikkeling maritiem cluster | Werken aan het lange termijn perspectief van de haven en tegelijkertijd beginnen met de ontwikkeling. | | 500.000 | 136.526 | 117.450 | OVK Den Helder, provincie en Koninklijke marine | 246.024 | Lopend project |
| 233 | Human Capital | Betrokkenheid van bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital van de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH. | | 200.000 | 7.653 | 0 | | 192.347 | Lopend project |
| 234 | Ontwikkeling Nieuwe Diep | Creëren van meer ruimte in dit gebied voor havengebonden activiteiten door ontwikkeling en kade voor zeehaven. | | 2.400.000 | 114.667 | 0 | Herontwikkeling brugwachtershuisje, toezegging PoDH | 2.285.333 | Lopend project |
| | Overige BO Havens | Nog niet toebedeeld aan een project. | | 32.473 | 0 | 0 | | 32.473 | Nog toebedelen |
| Bestuursopdracht Match 2020 | | | | | | | | | |
| 611-617 | Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen: | Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod. | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.262.106 | 267.894 | Lopende projecten vanuit sectorplannen | 0 | Lopend project |
| 612 en 618 | Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrières in de Kop) | Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie. | 750.000 | 830.000 | 696.936 | 133.064,00 | Aanbesteding Op Kop tot eind dec. 2024 | 0 | Lopend project |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro) | Gemaakte kosten t/m 31 december 2021 | Verplichtingen | Omschrijvingen | Restantbudget | Status |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|---|---------------|--|
| Bestuursopdracht Destinatiemarketing | | | | | | | | | |
| 711 | Uitvoering marketingstrategie | Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd. | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.781.163 | 18.837 | OVK HbA | 0 | Vrijwel afgerond. Jaarplan loopt van 1e kw. tot 1e kw. |
| Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument | | | | | | | | | |
| 122 | Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen | Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand. | 250.000 | 250.000 | 62.041 | 187.959 | Vergunningetraject loopt. Aanbesteding in 2022. | 0 | Na aanbesteding uitvoering 2022 |
| 131 | Versterken ligging aan zee/Voorhoede project | Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk. | 1.000.000 | 1.000.000 | 233.873 | 0 | Brief Zeestad 1-08-2019, Go or no go 1ekw.22 | 766.127 | Go or no go 1ekw22 |
| 161 | Gebiedsvisie Sint Maartenszee | Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren. | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | Aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2021. | 0 | Uitvoering 2022 |
| 171 | Onderzoekslocatie Petten | Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw. | 1.628.221 | 1.628.221 | 729.116 | 899.105 | Diverse opdrachtverleningen in 2021 | 0 | Afronding 2023 |
| 411 | Huisvesting arbeidsmigranten | Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project. | 100.000 | 100.000 | 66.200 | 19.725 | Verplichtingen voor digitaal nachtregister opdracht gegeven in 2021 | 14.075 | Opdracht is verstrekt, vrijwel afgeond |
| 441 | Versterking IJsselmeerkustbeleving | Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving. | 505.000 | 505.000 | 367.664 | 101.650 | Lopend project en vergunningaanvraag HHNK ingediend. | 35.686 | Uitvoering 2022 en 2023 |
| 514 | Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf | Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal. | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | Positief stand RWS, in voorbereiding vergunningsaanvraag geluidwal | 0 | Lopend project |
| 517 | Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie | Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten. | 1.400.000 | 1.400.000 | 468.312 | 784.410 | Verplichtingen overzicht opgesteld. | 147.278 | Afronding lopende aanvragen eind 2ekw22 |
| 521 | Vrijkomende agrarische bebouwing | Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd. | 100.000 | 109.016 | 97.866 | 11.150 | Afrondende werkzaamheden in opdracht gegeven | 0 | Afgerond 1e kw22 |
| 530-536 | Bereikbaarheid netwerkwadant: | Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd. | 8.100.000 | 8.100.000 | 1.832.332 | 920.782 | Opdracht mobipunten en projectmanagement | 5.346.886 | Lopende projectemn |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro) | Gemaakte kosten t/m 31 december 2021 | Verplichtingen | Omschrijvingen | Restantbudget | Status |
|-----|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 543 | Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer | Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma. | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.212.535 | 39.050 | Lopend project en deels opdracht geven | 278.415 | Afronding 2022 |
| | | | | | | | | | |

| Nr. | Naam project | Omschrijving project | Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro) | Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro) | Gemaakte kosten t/m 31 december 2021 | Verplichtingen | Omschrijvingen | Restantbudget | Status |
|-----|--|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT overige projecten | | | | | | | | |
| 515 | Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen | | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | | 800.000 | Niet uitgevoerd |
| 911 | Regionale Omgevingsvisie | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 50.000 | Niet uitgevoerd |
| | Onvoorzien | | 100.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 5.000 | Geen besteding |
| | | | | | 9.392.672 | | | | |
| | | Totalen | | | | 4.335.281 | | 10.571.757 | |